



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1250 del 03/05/2023

OGGETTO: PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" - Progettazione Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di Riqualificazione Ex Chiesa del Carmine " Adeguamento strutturale copertura. Determinazione di concessione di proroga.

CUP F48I20000030005 - CIG 92038297F5

ESERCIZIO 2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Oggetto: PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana” - Progettazione Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di Riqualficazione Ex Chiesa del Carmine – Adeguamento strutturale copertura. Determinazione di concessione di proroga.
CUP F48I20000030005 - CIG 92038297F5

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001,
visto lo statuto comunale,
visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il regolamento comunale di contabilità,
visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/2019.

Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni.

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025.

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 dicembre 2021 con il quale è stato assegnato al Comune di Terni il finanziamento di €. 1.500.000,00 a valere sulle risorse del PNRR - Missione 5, Componente 2 - Investimento 2.1 – “Rigenerazione Urbana”, relativo all’esecuzione dei lavori di “Riqualficazione Ex - Chiesa del Carmine – Adeguamento strutturale copertura”;

Vista la D.D. LL.PP. n. 2791/2022 con la quale il servizio in oggetto è stato affidato alla Soc. Andromeda Ingegneria e Architettura Srl, con sede legale in Zungoli (AV) Via Porta Sant’Anna, 14;

Visto il contratto d’appalto stipulato con lo stesso Appaltatore in data 19.12.2022;

Visto il verbale di consegna del servizio redatto dal Direttore Esecuzione e RUP ing. Leonardo Donati in data 31.12.2022 da cui risulta, fra l’altro, che il termine per l’ultimazione degli stessi era stabilito al giorno 04/05/2023;

Preso atto che:

- Con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 69943 del 02.05.2023, l'Impresa appaltatrice ha presentato richiesta di proroga di n. 72 giorni per l'ultimazione del servizio adducendo le seguenti motivazioni:
 1. L'esecuzione delle indagini necessarie al prosieguo dell'attività richieste in data 07.02.2023, sono state consegnate all'impresa in data 20.04.2023;
- Il Direttore dell'Esecuzione del contratto e RUP prendendo atto delle richieste dell'affidatario rileva che effettivamente nel corso delle indagini diagnostiche si è verificata la rottura di una tubazione idrica che ha ritardato di dodici giorni le indagini geologiche. Per tale ragione l'affidatario della progettazione non ha potuto completare parte dell'attività così come programmato.

Tutto ciò premesso,

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n. 120/2020;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00

Visto il Regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Vista la dichiarazione del RUP in ordine all'assenza di conflitto di interesse relativamente al procedimento in questione;

DETERMINA

Di approvare parzialmente, per le motivazioni illustrate nella premessa, la richiesta dell'appaltatore pervenuta con nota n. 69943 del 02.05.2023 e quindi di concedere una proroga sui tempi contrattuali di giorni 12, precisando che l'Appaltatore non potrà trarre dalla presente concessione alcuna motivazione riferita a compensi economici di alcun genere rispetto a quelli originariamente stabiliti dal disposto contrattuale;

Di precisare che in forza della presente proroga, il termine massimo per dare ultimati il servizio resta definitivamente stabilito alla data del 16/05/2023;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, precisando che non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Funzionario tecnico Ing. Leonardo Donati.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
- all'Impresa appaltatrice

Il RUP
Ing. Leonardo Donati

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

Flusso n. 2689/2023