



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1716 del 10/06/2023

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni. Determinazione di concessione di proroga.

CUP F47H20001420005 - CIG 893662938C

ESERCIZIO 2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2
“Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni”.
Determinazione di concessione di proroga.
CUP F47H20001420005 - CIG 893662938C

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001,
visto lo statuto comunale,
visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il regolamento comunale di contabilità,
visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/2019.

Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni.

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025;
- la Delibera di Giunta comunale n. 111 del 19/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 - parte contabile e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Vista la D.G.C. n. 215 del 22/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto originariamente finanziato con fondi del Ministro dell'Interno di cui alla L. 30/12/2018 n. 145, poi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2;

vista la D.D. n. 3374 del 24/11/2021 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Geopan srl con sede in via del Campo, n. 5, Segni (Roma);

visto il contratto d'appalto stipulato con lo stesso Appaltatore in data 16.06.2022;

visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Granaroli in data 05/09/2022 da cui risulta, fra l'altro, che il termine per l'ultimazione degli stessi era stabilito al giorno 03/05/2023;

vista la D.D. n. 1149 del 20/04/2023 con cui veniva concessa una proroga sui tempi contrattuali di 40 giorni stabilendo che il termine massimo per dare ultimati i lavori restava stabilito alla data del 12/06/2023.

Preso atto che:

- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 87809 del 31/05/2023, l'Impresa appaltatrice ha presentato ulteriore richiesta di proroga di n. 60 giorni per l'ultimazione dei lavori adducendo le seguenti motivazioni:
 1. Eccezionale piovosità verificatasi nel mese di maggio, tale da impedire l'esecuzione dei lavori all'aperto
 2. Richiesta di realizzazione di un nuovo muro di recinzione (con demolizione dell'esistente) in cemento armato con apposita recinzione in ferro
 3. Realizzazione del raccordo con il percorso pedonale esistente lungo la sponda sinistra del fiume Nera (non prevista nel progetto iniziale)
 4. Passaggio della fibra lungo la passerella che ha causato numerose difficoltà durante l'esecuzione dei lavori ed ha comportato la realizzazione di nuovi manufatti
 5. Difficoltà legate ai tempi di consegna del parapetto in acciaio inox (difficoltà legate soprattutto alla reperibilità delle materie prime sul mercato con tempi di consegna molto elevati).

- con nota n. 90483 del 06/06/2023 il RUP ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla corrispondenza al vero delle circostanze addotte dall'appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga ed alla congruità della stessa nella misura prospettata dall'appaltatore. Il D.L. ha riscontrato la nota del RUP con PEC prot. n. 0091215 del 07/06/2023 esprimendo parere positivo sulla richiesta per i seguenti motivi:
 - o L'eccezionale piovosità sta interessando la città di Terni anche nei primi giorni del corrente mese di giugno.
 - o Le lavorazioni di finitura e completamento che interessano le rampe e la passerella sono tra loro interconnesse e pertanto l'interruzione di una lavorazione a causa della pioggia comporta come conseguenza lo slittamento temporale delle altre.
 - o C'è da tenere conto che le lavorazioni che rimangono da eseguire presuppongono la massima attenzione nella precisione di esecuzione per ottenere, oltre alla funzionalità e sicurezza, anche la buona qualità esecutiva ed estetica posta alla base dell'intervento.

Ritenute condivisibili le osservazioni del Direttore dei Lavori, accertate anche a mezzo di sopralluogo in cantiere;

Tutto ciò premesso,

Visto Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Richiamata la dichiarazione del RUP rilasciata in data 9/11/2021 in ordine all'assenza di conflitto di interesse relativamente al procedimento in questione;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n. 120/2020;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00

DETERMINA

- 1) Di approvare per le motivazioni illustrate nella premessa, la richiesta dell'appaltatore pervenuta con nota n. 87809 del 31/05/2023 e quindi di concedere una proroga sui tempi contrattuali di giorni 60, precisando

che l'Impresa non potrà trarre dalla presente concessione alcuna motivazione riferita a compensi economici di alcun genere rispetto a quelli originariamente stabiliti dal disposto contrattuale.

- 2) Di precisare che in forza della presente proroga, il termine massimo per dare ultimati i lavori resta definitivamente stabilito alla data del 11/08/2023.
- 3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, precisando che non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
- 5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Funzionario tecnico Ing. Leonardo Donati.
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
 - all'Impresa appaltatrice ed al Direttore dei Lavori.

Il RUP
Ing. Leonardo Donati

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini