

OGGETTO: Eventi sismici 2016 e successivi.

Ordinanze del Commissario Straordinario nn. 33-37-56/2017. Programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dagli eventi Sismici nel Comune di Terni

Lavori di adeguamento sismico della Palestra della Scuola Primaria Don Milani.

Proroga termine dei lavori.

CUP F45E17000060001 - CIG: 9573080387

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto Il D.lgs. n 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Visto il D.Lgs n. 118/2011, in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 19/04/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi;

Vista la D.G.C. n. 106 del 21.09.2023 "Revisione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 - parte contabile a seguito della nuova macro struttura organizzativa. Ridefinizione e assegnazione obiettivi di struttura di primo livello a seguito nuovo modello organizzativo";

Visto il Decreto prot. n. 110038/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente/Responsabile del servizio;

Visto l'art.3, comma 3 del citato Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189, in cui è previsto che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione provvedono alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42 dello stesso decreto, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alla Regioni, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del citato DL 189/2016, per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali;

Vista l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 33 del 11 luglio 2017 "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche" con la quale sono stati finanziati i lavori per l'intervento di adeguamento sismico della palestra della scuola primaria "Don Milani";

Visto che per l'intervento in oggetto, come previsto dall'Ordinanza n. 56/2018 (all. 2) e confermato in sede di Conferenza Regionale dei Servizi del 06.05.2020, il Comune di Terni provvede, in qualità di Ente Attuatore, direttamente all'esecuzione dell'intervento;

Vista l'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 109 del 23/12/2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" con la quale è stata effettuata una revisione ed integrazione dei programmi delle opere pubbliche approvate con le precedenti ordinanze

commissariali e nella quale l'opera oggetto di appalto è indicata con l'ID n. 1132, nonché adeguata la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle precedenti ordinanze commissariali ai principi di semplificazioni relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il Protocollo quadro di legalità del 26 luglio 2017 sottoscritto tra la Struttura di Missione ex art. 30 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016, il Commissario Straordinario del governo, l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma, sottoscritto dal Presidente dell'ANAC, dalla Stazione Appaltante e da Invitalia il 2 febbraio 2021;

Visto il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 398 del 08.02.2023 e 1282 del 05/05/2023 si è proceduto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, ad affidare all'operatore economico "CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L." (P.IVA 15122941006) con sede a Roma (RM), Via Calalzo n. 38, la quale si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di cui trattasi dietro un compenso complessivo di € 130.863,43 al netto del ribasso del 21,989%, sull'importo a base di gara di € 167.749,97, oltre € 12.687,01 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.355,04 per IVA al 10%;

Visto che:

- nel mese di agosto la ditta "CONSORZIO STABILE INNOVATECH S.C.R.L." consegnava richiesta di proroga dei termini in data 17/08/2023 a causa delle difficoltà per l'approvvigionamento dei materiali e del personale a causa delle ferie estive, chiedendo ulteriori giorni 20;

Preso atto che:

- in fase di realizzazione degli scavi interni per il consolidamento delle fondazioni, emergeva una discrepanza con le previsioni progettuali, che determinava un modesto aggiornamento delle tavole strutturali, creando comunque un rallentamento delle lavorazioni;
- quanto richiesto dall'Impresa in merito alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali risponde a realtà in quanto da indagini effettuate in zona è stato riscontrato che le principali rivendite di materiali edili nel mese di agosto sono stati chiusi per ferie senza prendere tra altro ordinazioni fino a fine mese;

Ritenuta pertanto, anche in considerazione delle lievi modifiche apportate ai lavori in corso d'opera che ne hanno causato un rallentamento, fondata la richiesta dell'Impresa di proroga di 20 giorni sul termine dei lavori.

Visto l'art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in premessa riportato è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di concedere, per i motivi sopra esposti, una proroga del termine dei lavori di gg. 20 dalla data prevista di ultimazione 07/11/2023 per cui la nuova data di fine dei lavori è il **27/11/2023**.

Il Dirigente
(Arch. Piero Giorgini)