



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1149 del 20/04/2023

OGGETTO: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 2 -
Componente 4 - Investimento 2.2

□Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a
Terni□.

Determinazione di concessione di proroga.

CUP F47H20001420005 - CIG 893662938C

ESERCIZIO 2023



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Oggetto: PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2
“Messa in sicurezza idraulica della passerella ciclopedonale di Via del Cassero a Terni”.
Determinazione di concessione di proroga.
CUP F47H20001420005 - CIG 893662938C

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LL.PP. - MANUTENZIONI

Visti il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 118/2011 ed il D.Lgs. n. 165/2001,
visto lo statuto comunale,
visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed il regolamento comunale di contabilità,
visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
visto il regolamento comunale per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche, approvato con D.G.C. n. 19/2019.

Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni.

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 54 in data 06/04/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 06/04/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023/2025.

Vista la D.G.C. n. 215 del 22/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto originariamente finanziato con fondi del Ministro dell'Interno di cui alla L. 30/12/2018 n. 145, poi confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 2.2;

Vista la D.D. n. 3374 del 24.11.2021 con cui i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa Geopan srl con sede in via del Campo, n. 5, Segni (Roma);

Visto il contratto d'appalto stipulato con lo stesso Appaltatore in data 16.06.2022;

Visto il verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori ing. Fabrizio Granaroli in data 05/09/2022 da cui risulta, fra l'altro, che il termine per l'ultimazione degli stessi era stabilito al giorno 03/05/2023;

Preso atto che:

- Con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 56239 del 05.04.2023, l'Impresa appaltatrice ha presentato richiesta di proroga di n. 40 giorni per l'ultimazione dei lavori adducendo le seguenti motivazioni:

1. L'esecuzione dei micropali di fondazione ha richiesto un tempo d'esecuzione maggiore all'ordinario per il fatto che le perforazioni hanno dovuto attraversare per tutta la loro lunghezza calcestruzzo armato e muratura compatta senza soluzione di continuità;
 2. Il sollevamento della passerella, eseguito mediante l'impiego di martinetti idraulici attraverso numerosi successivi step per ragioni di sicurezza, ha richiesto un tempo superiore a quello originariamente previsto per la complessità delle operazioni e per il manifestarsi, nel periodo del sollevamento, di condizioni meteorologiche non favorevoli all'esecuzione della delicata lavorazione;
- Con nota n. 59945 del 12.04.2023 il RUP ha richiesto parere al Direttore dei Lavori in ordine alla corrispondenza al vero delle circostanze addotte dell'appaltatore a giustificazione della richiesta di proroga ed alla congruità della stessa nella misura prospettata dall'appaltatore. Il Direttore dei Lavori ha riscontrato la nota del RUP con PEC n. 60221 in pari data esprimendo parere positivo sulla richiesta spiegando che nel corso dell'esecuzione dei micropali, a causa della notevole consistenza dei materiali del sottosuolo, più volte si sono dovute sostituire e/o riparare la fresa e le corone diamantate della carotatrice impiegata nella perforazione e confermando che nella delicata fase di sollevamento della passerella, per ragioni di sicurezza, si è dovuta frazionare l'operazione in quattro fasi per ciascuna delle due spalle, cagionando un prolungamento dei tempi necessari al sollevamento del manufatto sino alla posizione definitiva.

Ritenute condivisibili le osservazioni del Direttore dei Lavori, tenendo conto anche della complessità tecnica delle operazioni di sollevamento della passerella che certamente hanno imposto di adottare le massime cautele al fine di garantire la sicurezza delle delicate operazioni;

Tutto ciò premesso,

Visto Il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Vista l'allegata dichiarazione del RUP in ordine all'assenza di conflitto di interesse relativamente al procedimento in questione;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la L. n. 120/2020;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00

DETERMINA

Di approvare per le motivazioni illustrate nella premessa, la richiesta dell'appaltatore pervenuta con nota n. 56239 del 05.04.2023 e quindi di concedere una proroga sui tempi contrattuali di giorni 40, precisando che l'Impresa non potrà trarre dalla presente concessione alcuna motivazione riferita a compensi economici di alcun genere rispetto a quelli originariamente stabiliti dal disposto contrattuale;

Di precisare che in forza della presente proroga, il termine massimo per dare ultimati i lavori resta definitivamente stabilito alla data del 12/06/2023;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio, precisando che non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Funzionario tecnico Ing. Leonardo Donati.

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
- all'Impresa appaltatrice ed al Direttore dei Lavori.

Il RUP
Ing. Leonardo Donati

Il Dirigente
Arch. Piero Giorgini

Flusso n. 2187/2023

**DICHIARAZIONE COMMISSARI DI GARA
SULL'ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'
E DI ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSE
ai sensi dell'art. 77 c. 4, 5, 6 del D.LGS. N. 50/2016**

Il/la sottoscritto/a Leonardo Donati

ai fini dell'assunzione di incarico quale presidente del saggio di gara nell'ambito della Procedura di affidamento dei "Lavori di Messa in sicurezza idraulica della passerella di via del Cassero" - CIG 893662938C

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli di Legge dallo stesso richiamati - art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 del DPR n. 62/2013, art. 51 del Codice di Procedura Civile - e in particolare:

1. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento succitata (D.Lgs. n. 50/2016, art. 77, c. 4);
2. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Terni (D.Lgs. n. 50/2016, art. 77, c. 5);
3. di non aver concesso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (D.Lgs. n. 50/2016, art. 77, c. 6);
4. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) (D.Lgs. n. 165/2001, art. 35 bis);

in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrenti

5. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (e sm);
6. di non trovarsi in una situazione di obbligo di astensione per conflitto di interesse, come definito dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;
7. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;
8. di assumere l'impegno, nel caso in cui dovesse sovrapporsi una causa di incompatibilità / astensione sopra specificata, di darne immediata comunicazione alla stazione appaltante, astenendosi da ogni comportamento pregiudizievole.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 (e sm), autorizza la pubblicazione del curriculum medesimo nel profilo del committente.

Data e luogo 9/11/2021

Il dichiarante

Ing. Leonardo Donati